Projekt	**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**	**Dokument**	**AV-01, rev A**
Objekt	Avfallshanteringsplan	**Datum**	2026-10-04
Innehåll	Rivning av befintligt fritidshus och nybyggnad	**Upprättad**	Viktor Ogeman

1 Omfattning och förutsättningar

Planen anger vilket avfall rivningen och nybyggnaden på Resö 2:66 (ärende BYGG.2025.2278) ger upphov till och hur det tas om hand. Den är underlag till kontrollplanen enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § och följer avfallsförordningen (2020:614) 3 kap. Avsnitt 2 gäller rivningen och avsnitt 3 nybyggnaden.

Platsen. Tomten är öppen mot havet i väster och utsatt för vind. Längs fastigheten går en gångstig ned till havet och badplatsen. Området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv och omfattas av hushållningsbestämmelserna för obruten kust. Lätt avfall som blåser bort hamnar snabbt i naturen och i havet. Hanteringen nedan är utformad för att förhindra det.

Roll	Namn	Ansvar
Byggherre	Viktor Ogeman	Tömning och utrivning före rivning. Samordning av avfallshanteringen
Rivning, mark och sprängning	CTP Entreprenad AB, Christian Taflin	Entreprenör för rivningen och ansvarig för rivningsavfallet. Jord- och bergmassor
Byggentreprenör	Jörgen Lindholm	Byggavfall under nybyggnaden. Övriga entreprenörer använder samma behållare

Avfallet lämnas till Rambo Tyft avfallsanläggning i Tanum eller Österröd i Strömstad, eller till annan mottagare med tillstånd för avfallsslaget.

2 Rivning

2.1 Underlag

Materialinventeringen (upprättad av byggherren 2025-11-16) hör till lovbeslutet och redovisar förekomst och uppskattade mängder av avfall i det befintliga huset: fritidshus i ett plan med mindre källare, byggt omkring 1950 och påbyggt 1980, byggnadsarea 63 m². Ingen asbest har påträffats. Hanteringen på plats preciseras nedan.

2.2 Före rivning

Byggherren tömmer huset och tar själv bort fönster och dörrar, el- och VVS-installationer, inredning, hängrännor och stuprör, takstege, takpannor och takpapp. Fönster, dörrar, takpannor, kök, sanitetsporslin och vitvaror som kan användas igen säljs, sparas eller skänks bort. Övrigt sorteras enligt tabellen nedan och lämnas till återvinningscentral. Luftvärmepumpen flyttas till attefallshuset på tomten. Stommen bedöms inte kunna återanvändas, eftersom huset är i dåligt skick.

2.3 Sortering och behandling

Avfall	Förekomst	På plats	Behandling
Farligt avfall	Takpapp med tjära, ca 75 m². Tryckimpregnerat trä från altanen, ca 15 m², och eventuella tryckimpregnerade syllar	Tas bort före stommen. Egen behållare, blandas inte med annat avfall	Anläggning med tillstånd för farligt avfall
Metall	Hängrännor och stuprör, ca 20 m. Takstege och skorstenskupa	Egen behållare	Materialåtervinning
Betongpannor	Takpannor av betong, ca 75 m²	Egen behållare	Deponi
Övrigt mineral	Källargolv av betong, ca 2,5 m³. Lättbetong i källarväggar och grund, ca 40 m². Mursten från öppen spis, ca 5 ton, och skorstenens tegel	Eget flak	Deponi
Trä med isolering	Stomme, ytterpanel, bjälklag, golv, innerväggar och inredning av trä och spånskiva, ca 50 m³, med en mindre mängd isolering	Rivs i större delar med isoleringen kvar och lastas direkt i täckt container	Sorteras hos mottagaren. Träet energiåtervinns och isoleringen deponeras

2.4 Dispens från utsortering på plats

Avfallsförordningen 3 kap. 19 § kräver utsortering på plats. För trä och plast i byggnadsdelar med isolering begärs dispens enligt 3 kap. 33 §, så att delarna kan lämnas hela och sorteras hos en mottagare med tillstånd för blandat bygg- och rivningsavfall. Dispensen avser rivningen, planerad till augusti 2027.

- **Bättre miljömässigt resultat.** Sortering på plats bryter ned isolering, plast och papp i lätta bitar som på den vindutsatta platsen sprids till naturen, havet och badplatsen.
- **Jämförbart återvinningsresultat.** Träet energiåtervinns och isoleringen deponeras, oavsett var sorteringen sker.
- **Liten omfattning.** Huset har en byggnadsarea på 63 m² och lite isolering.

3 Nybyggnad

3.1 Sortering på plats

Byggavfallet sorteras på plats i de avfallsslag som avfallsförordningen 3 kap. 19 § kräver, och farligt avfall hålls skilt från annat avfall. Behållarnas storlek anpassas efter skedet.

Avfallsslag	Avfall	Behållare	Behandling
Trä	Kapspill, formvirke	Container	Energiåtervinning
Gips	Spill av gipsskivor	Container eller storsäck	Materialåtervinning
Mineral	Spill av betong och sten	Container	Återvinning eller deponi
Metall	Armering, plåt- och stålspill	Container eller storsäck	Materialåtervinning
Cellplast	Spill av cellplast från väggelementen (Kub) och markisoleringen	Storsäck	Materialåtervinning av ren cellplast, annars energiåtervinning
Plast	Byggfolie och spill av plastfolie	Storsäck	Återvinning
Förpackningar	Wellpapp, plastemballage, lastpallar	Storsäck. Pallar staplas	Insamlingssystem för förpackningar
Övrigt brännbart	Spill av träfiberisolering, papper	Storsäck	Energiåtervinning
Farligt avfall	Rester av färg, lim, epoxi och fogmassa, sprayburkar	Eget kärl, skilt från övrigt avfall	Anläggning med tillstånd för farligt avfall

3.2 Vind

Lätt avfall, som plast, förpackningar och isoleringsspill, samlas i slutna säckar eller behållare med lock, eller inomhus när källaren är byggd. Behållarna töms innan de blir överfulla, och löst spill plockas upp löpande.

3.3 Jord- och bergmassor

Sprängsten och schaktmassor som inte används på tomten transporteras bort av markentreprenören för återanvändning.

3.4 Överblivet material

Överblivet byggmaterial i hela förpackningar eller längder sparas till senare skeden eller lämnas tillbaka till leverantören.